



Planlagte tiltak for bedre togpunktlighet

Status pr. januar 2009

Strekning	Planlagt utført	Framdrift i %:
OSLO-OMRÅDET (Ski-Eidsvoll-Drammen)		
Utskifting av sporveksler, skinner og sviller	Juni-desember 2009	-
Tiltak kontaktledning	Juni-desember 2009	-
Innføring av akseltellere	Juni-desember 2009	-
Fornyeelse av kabler og føringsveger	Gjennom hele året, hovedvekt 2. halvår	-
Lysaker-Sandvika, nytt dobbeltspor	Planlagt ferdigstillelse i 2011	43,7 %
ØSTFOLDBANEN (Ski-Kornsjø)		
Kontaktledning, Ski-Moss	Juli-oktober 2009	-
Rolvøysund bru	Februar-november 2009	0,3 %
KONGSVINGERBANEN (Lillestrøm-Charlottenberg)		
Forberedende arbeider, ballastrensing	Mars-oktober 2009	-
Ballastrensing	Mars-oktober 2010	0,0 %
Skogrydding	Oppstart 2. halvår	-
GJØVIKBANEN (Grefsen-Gjøvik)		
Skinne- og svillebytte	Mars-oktober 2009	-
Skogrydding	Februar-juli 2009	-
VESTFOLD- OG BRATSBERGBANEN (Drammen-Skien-Nordagutu)		
Svillebytte	April-september 2009	-
Forberedende arbeider, ballastrensing	April-september 2009	-
Barkåker-Tønsberg, nytt dobbeltspor	Planlagt ferdigstillelse i 2012	6,5 %
SØRLANDSBANEN (Drammen-Stavanger)		
Sandnes-Stavanger, nytt dobbeltspor	Planlagt ferdigstillelse i 2010	50,5 %
Kontaktledning, Egersund-Sandnes	Oppstart 2. halvår	-
Skogrydding	Februar-mai 2009	-
BERGENSBANEN (Hokksund-Bergen)		
Forberedende arbeider, ballastrensing	Gjennom hele året, hovedvekt 2. halvår	12,2 %
Skinne- og svillebytte, vannsikring m.m.	Gjennom hele året	0,1 %
Skogrydding	Mars-oktober 2009	-
DOVREBANEN (Eidsvoll-Trondheim)		
Sporfornyeelse, Lillehammer-Dombås	April-oktober 2009	0,1 %
Sporfornyeelse Dombås-Hjerkins	April-oktober 2009	-
Forberedende arbeider, ballastrensing	April-oktober 2009	-
RØROSBANEN (Hamar-Støren)		
Svillebytte, rehabilitering	April-oktober 2009	-
NORLANDSBANEN (Trondheim-Bodø)		
Forberedende arbeider, ballastrensing	Mai-september 2009	-
OFOTBANEN (Narvik-Riksgrensen)		
Skinne- og svillebytte	Mai-september 2009	0,2 %