

Jernbaneverket informerer

Arbeidet med dobbeltsporet går sin gang og tverrslagstunnelen i Kjellelia har passert 75 meter. Entreprenøren vil i utgangspunktet ikke stenge anlegget i sommer, så det blir aktivitet i Kjellelia og på Jarlsbergjordet.

Status Kjellelia

Tunnelarbeidene ligger litt bak skjemaet bl.a. fordi det i starten er møtt på porøst fjell. Dette har stilt større krav til tetting og mye tid har gått med til injisering.

Det er nå sprengt ut ca 75 meter av tverrslagstunnelen og det innebærer at entreprenøren har startet normal tunneldrift med utvidet arbeidstid.

Fortsatt skal det ikke pågå støyende arbeider på utsiden av tunnelen etter kl. 19:00 og entreprenøren skal forholde seg til T-1442.

Men vi gjør oppmerksom på at det må påregnes aktivitet innenfor riggområdet i Kjellelia også etter kl. 19:00.

Tverrslagstunnelen skal bli 170 meter før den når hovedtunnelen. Entreprenøren regner med at de når full lengde ved månedsskiftet og at de kan begynne driving av hovedtunnelen i august måned.



(Det begynner å ligne en tunnel. Tverrslagstunnelen i Kjellelia har passert 75 meter. Total lengde ned til hovedtunnel er 170 meter.

Foto: Jernbaneverket)

Nattarbeidene 13. juni ble gjennomført etter planen og det gjøres klar for midlertidig omlegging av sporet forbi tunnelpåhugget.

Noen forberedelser gjenstår før det blir ny helg med arbeider ved **Frodegata 08.- 09. aug.** I denne helgen skal også sporet legges om.

Nærmere informasjon om disse arbeidene kommer til de som berøres.

Status Tomsbakken

RV 19 Tomsbakken er lagt om og vi har begynt å grave ut ved tunnelpåhugget i Tomsbakken.

Det graves ut ei stor grop som stabiliseres ved hjelp av spuntvegger.

Det skal støpes en betongportal inn mot fjellet før veien flyttes tilbake til opprinnelig leie i oktober. Tunnelportalen blir en del av tunnelen.

Barkåker

Barkåkerentreprisen starter opp ca. 1 september, men noen forberedende arbeider er allerede i gang.

Rydding av skog og kratt er utført. Det skal rives tilsammen syv hus og disse arbeidene er i gang.

På Barkåker vil vi arrangere nytt informasjonsmøte i forkant av anleggsstart. Nærmere informasjon om tidspunkt for møtet vil komme etter ferien.

Sommerferie

Prosjektkontoret i Eckersbergsgate vil være bemannet i hele sommer, men de fleste på prosjektet vil ta ferie i juli måned.

Dersom det er ting som haster og som må avklares raskt, kan dere henvende dere på prosjektkontoret evt. så kan dere benytte tlf. 916 56 253.



Gammelt spor ———
Bygges 2009-2015 ———
Dobbeltspor ———

Informasjonen er utgitt av
Jernbaneverket Utbygging,
Eckersbergsgate 4, 3111 Tønsberg
Tlf. 22 45 58 80 ubt@jbv.no
www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen



Jernbaneverket

Kontaktpersoner på prosjektet
Informasjonsrådgiver
Trine Bratlie Evensen
tlf. 913 26 266 (08:00-16:00)
tkb@jbv.no

Prosjektleder
Lars A. Tangerås
tlf. 916 75 735 (08:00-16:00)
lat@jbv.no