

BESKRIVELSE:

Endringer på KL anlegg for Oslo S***INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:***

Varsel om endringer på koblingsskjema Oslo S – EK.103900 rev 034 i regi av Samprosjekt Oslo S - sommer 2017.

Disse bygges i perioden 08.07.17 til 22.07.17 og tas i bruk etter avslutning sommerbrudd ved driftsdøgnet start 07.08.2017

Tiltak I:

- Ny sporsløyfe fra spor 13 til spor 14/15;
- Ny veksel 402a mot spor 13.
- Veksel 402 endrer navn til 402b.
- Veksel 278a byttes til ny DKV og blir spv 278a/406.
- Eksisterende overstroppet SI mellom 278a og 276b fjernes.
- Det monteres SI i ny sløyfeledning mellom 402a og 278a/406.

Tiltak II:

- Sporsløyfe X844 til 244b fjernes.
- X844 bygges om til ny veksel 480b.
- Ny sporsløyfe bygges med ny veksel 480a mot spor 16 til ny DKV 482/244b i spor 17.
- Det monteres SI i ny sløyfeledning 480a til 482/244b.
- Merk at veksel 244b vil ligge låst. Nytt spor og ny ledning vil bygges senere av Follobane-prosjektet.

Tiltak III:

- Ny sporsløyfe med ny veksel 236a til 484.
- Veksel 236 endrer navn til 236b
- Det monteres SI i ny sløyfeledning 236a til 484.

Tiltak IV:

Stropp over SI'er på tunnelspor 1 og 2 mot Østfoldbanen er nå fjernet.

Se vedlagt arbeidstegning. Revidert koblingsskjema vil bli lagt ut på Elkraftportalen etter at endringer er utført.

