

BESKRIVELSE:

**Påsetting av spenning – sonegrensebryter Råstad
Vestfoldbanen km 133,336*****INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:***

- I løpet av brudd i helgen 26.09-28.09 vil de siste arbeidene i KL-anlegget ved sonegrensebryteren på Råstad bli utført. Selve sonegrensebryterkiosken er plassert på Vestfoldbanen km 133,336.
- Høyspentkablene fra sonegrensebryteren til skillebrytere og spenningsvern i de aktuelle KL-mastene vil bli påsatt spenning ved laskene over seksjonsdelene fjernes og skillebryterne 15-816-S, 15-8167-S, 15-818-S og 15-819-S legges inn.
- Effektbryteren 15-820-E legges inn og blokkeres i “INNE”-stilling.
- KL-anlegget i området ved sonegrensebryteren vil da være sammenhengende som tidligere, men skillebrytere, høyspentkabler og effektbryter vil være spenningsatt.
- Når anlegget er påsatt spenning og funnet i orden vil det bli varslet ibruktgning av sonegrensebryteren via S-sirkulære.
- Oppdatert koblingsskjema vil bli sendt ut i forbindelse med full idriftsettelse av sonegrensebryteren. Vennligst se koblingsskjema [EK.104316](#) som viser anlegget før de beskrevne endringene gjennomføres.