

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid		Fra kl	Til kl	Km angivelse
BB01	09.06.13	26.07.13	Bergensbanen	BERGENSBANEN Voss stasjon. Kulvert Svartenakken, ombygging Voss stasjon, ny mellom plattform, kulvert inne på Voss stasjon. Nedsatt hastighet 40 km/h.	Brudd 10,30 t natten mellom lørdag og søndag.	Voss stasjon må være fri for elektrisk materiell under sporbruddet. Innstille tog / kjøre buss på strekningen: Siste/ første tog: Tog 63 lørdager, tog 11804 søndager. Tog 1838 innstilles Dale - Voss. Ekstra tomtog 11839 fra Voss kl. 21..15, fra Dale kl. 00.10, til Bergen kl. 01.09 (materiell fra tog 1830 Voss - Bergen, og materiell fra tog 1838 Dale - Bergen.) Ekstra tomtog 11804 fra Bergen kl. 07.00 til Voss kl. 08.20. <i>NSB lokaltog kan snu på Urdland og Bulken.</i>	(lørdag) 21:40	(søndag) 08:10	Km 385.00 - 385.30
BB07	27.09.13	29.09.13	Bergensbanen	Hønefoss - Bergen: Voss st+ strekn Voss- Bulken (Seim), kullvert Sokna Ørgenvika (vegvesen) Drenering, forberedende renserverk, skinnesvillebytte Vossebanen. Betongsprøyting av PE- skum i tunneller, Ny jernbanebru som krysser Rv 7 v/Svenkerud (Nesbyen- Gol). Kjørevegskullvert syd for Gol st /Eikle 2 (km 201,050) Sprengning for Ulriken prosjektet og arbeid med kran i Fløen. Frakobling KL Bergen. Utbygging : plattformforlengelse Kløve, Upsete og Hallingskeid	32timer brudd, med følgende variasjoner: Bergen - Arna 01.00 lør - 07.50 søn. Arna - Voss kl. 00.37 lør - 07.50 søn. Voss - Myrdal kl. 22.25 fre - 09.00 søn. Myrdal - Ål kl. 23.55 fre - 09.45 søn. Ål - Hønefoss kl. 02.10 lør - 09.25 søn.	Innstille tog/kjøre buss på strekningen Siste første tog Bergen - Voss: 11431 27.09 / 62 29.09, siste / første tog Voss - Hønefoss 5510 27.09 / 62 / 61 29.09. (Grensetog NSB Voss - Hønefoss 27.09 er togene 63/64) Matr. fra tog 1836 27.09 som TT 11431 fra Voss kl. 23.37 27.09 til Bergen kl. 00.45 28.09. NSB Regiontogene innstilles uten alternativ transport. Berørte godstog: CN: 5511, 5513 (ESK) natten 27 - 28.09, 5520 og 5521 lørdag 28.09. Innstille tog 5511 natten 27 - 28.09. Ny rute søndag 29.09? Togene 5520 og 5521 innstilles lørdag 28.09. Tog 5513 (ESK) kan ikke beordres kjørt.	22:25 (fredag 27.09) - 02.10 (lørdag 28.09)	07:50 - 09:45 (søndag 29.09)	Km 89.57 - 471.25

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid		Fra kl	Til kl	Km angivelse
BB08	02.11.13	14.12.13	Bergensbanen	BERGENSBANEN Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken.	Brudd 07:30 t natten mellom lørdag og søndag	Innstille tog/kjøre buss på strekningen: Siste/første tog: Tog 685 lørdager, og tog 620 søndager. Togene 612, 613, 694 og 695 innstilles mellom Bergen og Arna, og togene 1840 og 1839 innstilles mellom Bergen og Dale. <i>NSB lokaltog kan snu på Trengereid.</i>	(lørdag) 23:30	(søndag) 07:00	
SBsør 22	09.06.13	28.06.13	Sørlandsbanen	Bø stasjon (spor 1) Svillø, skinne og massebytte		Kryss mellom togene 745 og 5820 hverdag etter helligdag flyttes til Gvarv, tog 5820 må holdes utenfor. Tog 745 blir ca 3 minutter forsinket. Kryss mellom togene 706 og 715 lørdag flyttes til Gvarv. Tog 715 blir 11 minutter forsinket fra Gvarv lørdager. Testkjøring togene 13237 og 13238 kjøres kun til Nordagutu			163,440
SBsør 24B	29.09.13	14.12.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Sandnes-Stavanger SignAn prosjekt	Enkeltsporet drift uten innstilling av tog	Vurdere behov for kundeveiledere fortløpende der det er sideplattformer	Natt		583,450 598,700
SBsør 9B	09.06.13	01.11.13	Arendalsbanen	Svilløbytte		Saktekjøring			
SBsør 1B	09.06.13	14.12.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Egersund-Nærbø Nytt KL-anlegg. (AT-prosjektet). Ingen spenning på KL Nærbø-Helleland.	3-4 timer netter	Innstilling av tog. Busskjøring Nærbø-Egersund. <u>Berørte tog:</u> 735 natt til lørdag, 3076 (går gjennom natt til mandag), 3077 (går gjennom natt til mandag), 3078, 3090, 3091, 3092, 13021 og (13155 e.s.k.). Innarbeidet i ruteplan	00:43 23:52 23:52 23:52 23:52 23:52	Man 04:28 Tirs 03:25 Ons 03:25 Tors 03:25 Fre 03:25 Lør 04:37	525,560 561,160

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Fra kl	Til kl	Km angivelse	
SBsør 2B	09.06.13	14.12.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Egersund-Nærbø Nytt KL-anlegg. (AT- prosjektet). Ingen spenning på KL Nærbø-Helleland.	Ca. 6 timer natten mellom lørdag og søndag	Innstilling av tog. Busskjøring Nærbø-Egersund. <u>Berørte tog:</u> 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13021 og (13155 e.s.k.). Innarbeidet i ruteplan.	22:48	06:00	525,560 561,160
SBsør 11	22.06.13	23.06.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Varhaug-Bryne Spurvekselbytte Nærbø (spurveksel 2) samt KL-arbeider	Ca. 24 20 timer (starter etter tog 3057 slutter før tog 728)	Innstilling av tog. Busskjøring (Sandnes) Bryne-Egersund: <u>Berørte tog:</u> (3056), 3061, 3060, 3065, 3064, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3091, 3090, 3020, 3021, 3025, 3024, 3029, 3828, 3033, 3032, 3037, 3036, 3041, 3040, 3045, 3044 , 731, 710, 720, 724, 715, 728 , 13021, (13155 e.s.k.), 5823 , 5826 og 5828.	19:00	16:36— 15:00	555,770 569,300
SBsør 25	24.08.13	25.08.13	Sørlandsbanen	Gjerstadbrua. Sville- og skinnebytte.	Ca 21 timer (starter etter tog 720 slutter før tog 723)	<u>Berørte tog:</u> 710, 731, 735 og 5860.	15:30	14:00	237,000
SBsør 15	31.08.13	01.09.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Hellvik-Ogna Renovering av spor samt KL-arbeider. Ingen spenning på KL Hellvik-Helleland.	Ca. 20 timer (starter etter tog 3057 slutter før tog 728)	Innstilling av tog. Busskjøring Brusand (Ogna)-Egersund (Moi). <u>Berørte tog:</u> 3056, 3061, 3060, 3065, 3064, 3020, 3021, 3025, 3024, 3029, 3828, 3033, 3032, 3037, 3036, 3041, 3040, 3045, 3044 731, 710, 720, 724, 715, 13021, (13155 e.s.k.), 5823 , 5826 og 5828.	18:44	15:00	532,700 540,840
SBsør 19	21.09.13	22.09.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Egersund-Nærbø (hele Nærbø stasjon) - KL-arbeider samt spor- og signalarbeider på hele strekningen. Ingen spenning på KL Nærbø-Helleland.	Ca. 20 timer (starter etter tog 723 slutter før tog 728)	Innstilling av tog. Busskjøring Bryne-Egersund (Moi). <u>Berørte tog:</u> (3056), 3061, 3060, 3065, 3064, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3091, 3090, 3020, 3021, 3025, 3024, 3029, 3828, 3033, 3032, 3037, 3036, 3041, 3040, (13155 e.s.k.), 731, 710, 720, 724, 715, 5823 , 5826 og 5828.	18:40	15:00	525,560 561,160

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid		Fra kl	Til kl	Km angivelse
SBsør 23	19.08.13	06.12.13	Sørlandsbanen	Egersund-Sandnes Sporpakking (høsten	Trenger 60 timer for å pakke strekningen. Kan gjøres på natt eller dag. Timene må settes opp slik at det er det samme mannskapet som arbeider over flere dager.	Primært i samarbeid med andre prosjekter. Arbeidene må koordineres med SBsør 1B og SBsør 2B og skal ikke medføre konsekvenser ut over dette.			

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Saktekjøring

Tidstep 26 sekund

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Saktekjøring
40 km/t
Vurderes ut fra SJA i hvert enkelt tilfelle. Prøver å bruke markerings-gjerde der dette er mulig
40 km/t

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Saktekjøring

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

Saktekjøring